

财政项目支出绩效评价报告

新悦和专审字【2021】第XYH0145号

项目名称：航空产业园10KV线路迁改（南部区）项目

项目单位：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

委托部门：石家庄市栾城区财政局

评价机构：河北新悦和会计师事务所有限公司

2021年9月24日

目 录

摘要	I
报告正文	1
一、 项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、 绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价工作计划制定过程	4
(三) 绩效评价原则及评价方法	4
(四) 数据采集方法及过程	5
(五) 绩效评价实施过程	5
三、 综合评价情况及评价结论	6
四、 绩效评价指标分析	6
五、 存在的问题及原因分析	8
六、 建议及改进措施	8
七、 其他需要说明的问题	9
八、 其他事项说明	9

摘要

我们受石家庄市栾城区财政局委托，于2021年8月17日至8月24日对河北石家庄装备制造产业园管理委员会组织建设的航空产业园10KV线路迁改（南部区）项目（以下简称10KV线路迁改项目）开展财政支出绩效评价工作。经过前期访谈、方案制定、分析评价、报告撰写等环节，最终形成《财政支出项目绩效评价报告——航空产业园10KV线路迁改（南部区）项目》。

一、项目基本情况

（一）项目情况

为优化通航产业园发展环境，减少用地布局影响，计划将通航产业园内影响中航电测、飞行者之家、会展中心的多条10KV高压线进行迁改。经现场查看，共涉及8条10KV线路，具体包括10kv638石飞二线01-05号杆、10KV625石飞一线地埋电缆、10KV626十里铺乏马3分支01-04号杆、10KV626十里铺乏马5分支02-06号杆、10KV裕泰路12-18号杆、10KV内营线12-16号杆、10KV大裴村12-20杆、10KV春藤一线和春藤二线16-23号杆。

此次评价项目为航空产业园10KV线路迁改（南部区）项目，只涉及4条线路迁改。

就航空产业园星桥路以南、银波街以西、栾武路以北、金波街以东4宗土地被万科、碧桂园、国控等企业获取，随着项目的建设，地块内的10KV622春藤一线、632春藤二线、629内营线和633大裴村线四条线路需要启动迁改工作。

航空产业园10KV线路迁改（南部区）迁改工作分为两部分进行实施，分别为安装项目和土建绿化项目。

（二）项目实施情况

项目总投资为2,100.00万元，资金来源全部由石家庄市栾城区财政局解决。项目实际到位投资为865.75万元，支出投资为865.75万元，资金支出率为100.00%，预算执行率为41.23%。

从工作完成情况来看，安装项目和土建绿化项目均基本达到预期工作计划目标。

二、 评价结论与绩效分析

航空产业园10KV线路迁改（南部区）项目绩效评价得分90.20分，财政支出绩效评价等级为优。

项目主要绩效：为优化通航产业园发展环境，减少用地布局影响，计划将通航产业园内影响中航电测、飞行者之家、会展中心的多条10KV高压线进行迁改。便于万科、碧桂园、国控等企业更好的进行项目建设。

三、 存在问题及改进建议

主要问题：个别指标目标值设置不明确，不利于绩效评价工作的开展。

由于河北石家庄装备制造产业园管理委员会在绩效评价工作方面经验不足，实际开展相关工作时间不长，负责绩效目标编制人员尚未完全掌握如何制定绩效目标，所制定的绩效目标存在不够全面、目标值设定不够清晰、量化等问题。如未制定决策和过程指标等，不利于绩效评价工作的开展。

改进建议：增强财政支出绩效管理意识，提高财政支出绩效编制能力。

建议河北石家庄装备制造产业园管理委员会逐步建立绩效管理意识，从项目立项时便引入绩效预算的概念，将绩效目标与预算编制紧密结合，保障预算与绩效的相符性。在编制绩效目标时，紧密围绕项目产出指标，通过向前追溯和向后跟踪，分别加强管理指标和效果指标，同时在指标设计时，可依据当年工作计划或历年同类工作产出情况，加强绩效指标目标值的量化程度，提高绩效指标的可考核性。

绩效评价报告

新悦和专审字【2021】第XYH0145号

我们受石家庄市栾城区财政局委托，于2021年8月17日至8月24日对河北石家庄装备制造产业园管理委员会组织建设的航空产业园10KV线路迁改（南部区）项目（以下简称航空产业园10KV线路迁改项目）开展了绩效评价工作。依据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求和工作要求，本公司成立了评价工作组，通过收集、整理、汇总、分析项目档案资料并进行实地抽查与核实，对照评价指标和标准进行评议与打分，对项目管理情况、财政资金使用情况、取得的效益情况进行评价，形成了该项目绩效评价报告。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为优化通航产业园发展环境，减少用地布局影响，计划将通航产业园内影响中航电测、飞行者之家、会展中心的多条10KV高压线进行迁改。

航空产业园星桥路以南、银波街以西、栾武路以北、金波街以东4宗土地被万科、碧桂园、国控等企业获取，随着项目的建设，地块内的10KV622春藤一线、632春藤二线、629内营线和633大裴村线四条线路需要启动迁改工作。

2、项目主要内容

项目名称：航空产业园10KV线路迁改（南部区）项目。

项目地址：航空产业园星桥路以南、银波街以西、栾武路以北、金波街以东4宗地块内。

建设内容：航空产业园星桥路以南、银波街以西、栾武路以北、金波街以东4宗地块内的10KV622春藤一线、632春藤二线、629内营线和633大裴村线四条线路启动迁改工作。

航空产业园10KV线路迁改（南部区）迁改工作分为两部分进行实施，分别为安装项目和土建绿化项目。

3、项目实施情况

航空产业园10KV线路迁改（南部区）项目，已经建设完成，并投入使用。

4、资金来源和使用情况

项目总投资为2,100.00万元，资金来源全部由石家庄市栾城区财政局解决。项目实际到位投资为865.75万元，支出投资为865.75万元，资金支出率为100.00%，预算执行率为41.23%。

5、组织及管理情况

（1）项目管理组织架构

项目批复单位：国网河北省电力有限公司石家庄市栾城区供电分公司

项目主管单位：石家庄市栾城区财政局，其主要职能是负责项目的资金审批、资金落实及监督管理。

项目组织单位：河北石家庄装备制造产业园管理委员会，主要负责落实项目的预算申报、具体实施，根据相关要求制定工作计划，协助开展工作。

项目实施单位：石家庄城联建设投资开发有限公司，主要负责项目的招投标、与项目各个实施单位签订合同、支付工程款，协助河北石家庄装备制造产业园管理委员会开展工作。

（2）资金管理制度

该项目主要依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、

《事业单位财务规则》等法律法规以及其他相关规定等进行资金管理。

（二）项目绩效目标

1、总目标

该项目总体目标为优化通航产业园发展环境，减少用地布局影响，计划将通航产业园内影响中航电测、飞行者之家、会展中心的多条10KV高压线进行迁改。

优化项目周边环境，保障万科、碧桂园、国控的项目建设，保障其用电。

2、阶段性绩效目标

根据项目总目标，将该项目阶段绩效目标分为项目决策、项目过程、项目产出及项目效益。其中，项目决策目标包括项目立项、绩效目标、资金投入；项目过程目标包括资金管理、组织实施；项目产出目标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；项目效益目标包括实施效益、满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据石家庄市栾城区财政局《财政监督和绩效评价通知书》（[2021]第3号）文件要求，开展本次航空产业园10KV线路迁改（南部区）项目的财政支出绩效评价工作。

评价目的主要包括以下三个方面：

1、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效目标实现程度，并进一步剖析社会影响、管理能力建设、可持续发展前景等情况。

2、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和资金管理水平和，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性。

3、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理规范性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地综合评价，为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据

和参考。

绩效评价对象：航空产业园10KV线路迁改（南部区）项目。

绩效评价范围：航空产业园10KV线路迁改（南部区）项目在项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等各个方面的情况。

（二）绩效评价工作计划制定过程

为了更加全面反映项目绩效，科学合理地对项目整体情况进行评价，本次绩效评价工作方案的制定分为四个阶段：

1、实地调研，了解项目情况。从项目背景到发展历程，从组织分工到实施管理，深入了解项目实施内容：对项目相关管理人员进行调研，了解项目实施效果、实施后的影响等信息。通过实地调研，提炼绩效评价要素和重点，分析项目绩效评价工作框架和工作计划。

2、研讨分析，理清设计思路。在确定评价框架和评价重点的基础上，评价工作组收集资料、研究项目卷宗材料，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）确定的财政支出绩效评价指标框架，结合项目的特点以及本次评价项目的具体情况设置本次绩效评价指标体系。

3、凝练思路，撰写工作方案。评价工作组在完成评价指标体系设计后，梳理项目资料以及后期评价流程，设计社会调研方案以及调研问卷，并形成了初步的评价工作方案，以此作为后期开展绩效评价工作的主要参考依据。

4、修改方案，完成项目评价。方案初稿完成以后，评价工作组与相关部门再次进行沟通确认，确保方案内容与评价指标符合项目实际情况，针对方案中的不合理之处进行及时修改与调整，确保后期评价结果客观有效。

（三）绩效评价原则及评价方法

1、评价原则

（1）客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠、评价过程与结果依法公开并接受监督。

（2）科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合

分析方法,科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性进行评价。

(3) 绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法

工作组根据绩效评价指标进行针对性具体分析评价,综合运用文件资料分析、数据对比分析、问卷调查、现场调研、公众评判等方法开展绩效工作。

(四) 数据采集方法及过程

本次绩效评价主要以现场访谈、问卷调研作为数据来源和取数方式,要求项目单位提供真实有效的数据信息,并在回收调研问卷同时,要求各单位提供各类数据和信息的相关佐证材料,对数据和信息进行综合核实评判。同时还将网上信息查询、实地考察、社会调查等多种渠道作为获取更多有效项目信息和数据的补充方式。

1、案卷研究。通过项目管理部门获取项目前期准备工作和过程管理相关资料信息,对项目决策和过程管理的要素信息进行分析,并确定评价要素指标。

2、问卷调研。通过设计调查问卷对项目管理部门和项目单位进行信息采集,对项目的基本信息、管理和执行效果进行全面调查,对项目评价主要决定要素信息进行分析采集。

3、现场访谈。通过实地调研访谈,与项目主管部门和项目单位的管理人员进行交流,了解项目的具体实施情况和实际完成情况。

4、满意度调查。通过对服务对象进行匿名调研,了解对服务内容的满意程度,以及通过对项目单位进行调研,了解服务对象对项目单位工作落实的满意程度。

通过上述社会调查采集评价相关全部信息,并进行综合分析汇总于基础表中作为评价依据。

(五) 绩效评价实施过程

本次建设项目评价周期为2021年8月17日至8月24日。按照评价目的与要求,

对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。

绩效评价实施过程分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况。工作组对石家庄市栾城区财政局、河北石家庄装备制造产业园管理委员会相关负责人进行了访谈，收集和整理与项目相关的政策、文件资料，了解项目基本情况。

第二阶段：制定绩效评价工作计划。确定评价思路，设计绩效评价指标体系，制定绩效评价工作计划，并按照工作计划组织开展绩效评价调查工作。

第三阶段：核实资料，调查取数。根据工作方案，工作组发放了满意度问卷，完成问卷的数据核实和分析，获取各项绩效评价指标的相关数据资料，综合判断后完成各项绩效评价指标的评价工作。

第四阶段：完成绩效评价报告。工作组撰写财政支出绩效评价报告，并在工作组内进行讨论修改，完成《项目财政支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

航空产业园10KV线路迁改（南部区）项目绩效评价得分90.20分，财政支出绩效评价等级为优。

项目主要绩效为：该项目总体目标为优化通航产业园发展环境，减少用地布局影响，计划将通航产业园内影响中航电测、飞行者之家、会展中心的多条10KV高压线进行迁改。

优化项目周边环境，保障万科、碧桂园、国控的项目建设，保障其用电。

四、绩效评价指标分析

航空产业园10KV线路迁改（南部区）项目的财政支出绩效评价工作，主要是对财政资金管理与使用情况及整个项目产出的绩效进行客观、公正的评价。具体的评价内容主要包括项目决策的科学性、项目管理的规范性和项目绩效的有效性。项目评分情况详见下表：

表1：项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	评价内容	得分值	失分原因简述
决策	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2	
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1	项目未按照规定的程序申请设立；未见可行性研究、专家论证等，只有向栾城供电公司的申请
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1	绩效目标设置不完整
		绩效目标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1	绩效目标未细化分解为具体的绩效指标；也不能通过清晰、可衡量的指标予以体现
	资金投入	预算编制科学性	1	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1	
		资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1	
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保证程度。	1	预算资金为 2100 万元，实际到位资金为 867.75 万元，到位率为 41.23%，到位率低扣 1 分
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	2	
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	
	组织实施	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	
		制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	2	
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	评价内容	得分值	失分原因简述
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	
	产出时效	完成及时性	10	项目完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8	合同规定30天，但是由于不可预见性（村民、疫情）工期从2019年-2021年
	产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	6.2	项目未做工程造价审核及竣工财务决算审核，无法确定项目最终成本，先按照实际成本算出节约率62%，得 $10 \times 62\% = 6.2$ 分。节约率高是由于未确定最终成本，形成假性节约，要扣分
效益	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	20	
		满意度	20	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	20	
合计			100		90.2	

五、存在的问题及原因分析

主要问题：个别指标目标值设置不明确，不利于绩效评价工作的开展。

由于河北石家庄装备制造产业园管理委员会在绩效评价工作方面经验不足，实际开展相关工作时间不长，负责绩效目标编制人员尚未完全掌握如何制定绩效目标，所制定的绩效目标存在不够全面、目标值设定不够清晰、量化等问题。如未制定产出指标和效益指标等，同时项目实施过程中调整较大，不利于绩效评价工作的开展。

六、建议及改进措施

改进建议：增强财政支出绩效管理意识，提高财政支出绩效编制能力。

建议河北石家庄装备制造产业园管理委员会逐步建立绩效管理意识，从项目

立项时便引入绩效预算的概念，将绩效目标与预算编制紧密结合，保障预算与绩效的相符性。在编制绩效目标时，紧密围绕项目产出指标，通过向前追溯和向后跟踪，分别加强管理指标和效果指标，同时在指标设计时，可依据当年工作计划或历年同类工作产出情况，加强绩效指标目标值的量化程度，提高绩效指标的可考核性。

七、其他需要说明的问题

(一) 截至评价日，该项目已全部建设完成，且已经投入使用，但未及时对该项目申报评审中心进行评审，未出具审核报告。

(二) 截至评价日，该项目已全部建设完成，存在应付未付款项。

(三) 截至评价日，该项目已经完工，未及时做竣工财务决算审核，未及时移交出该项目形成的固定资产。

(四) 未建立招投标台账、合同台账。

(五) 竣工档案管理归档不及时，未将施工单位、监理单位手里的资料进行汇总到管理委员会进行存档。

(六) 未见概算相关资料。

八、其他事项说明

无。

河北新悦和会计师事务所有限公司



中国·河北

中国注册会计师：



中国注册会计师：



日期： 2021年9月24日

附件

工程财政资金绩效评价量化指标表

填报单位：河北石家庄装备制造产业园区管理委员会

一级指标	评价指标		评价内容	评分标准	指标分值	扣分描述
	二级指标	三级指标				
	指标分值					
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门相关项目重复。	2.00	
			项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②申请材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	1.00	项目未按照规定的程序申请设立；未进行可行性研究、专家论证等，只有向梁城供电公司申请
			项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1.00	绩效目标设置不完整
			依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； ③是否与项目目标任务或计划数相对应。	1.00	绩效目标未细化分解为具体的绩效指标；也不能通过清晰、可衡量的指标予以体现
			项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1.00	
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应； ②资金分配额度是否充分；	1.00	
			资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		1.00	预算资金为2100万元，实际到位资金为667.75万元，到位率为41.29%，到位率低扣1分

工程财政资金绩效评价量化指标表

填报单位：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

一级指标	评价指标		评价内容	评分标准	指标分值	扣分描述
	二级指标	三级指标				
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2.00	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财法规则和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2.00	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2.00	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2.00	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10.00	
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%。 质量达标产出数：一定时期内（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产出或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10.00	
	产出时效	项目完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8.00	合同规定30天，但是由于不可预见性（村民、疫情）工期从2019年-2021年	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本本的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=【（计划成本-实际成本）/计划成本】*100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6.20	项目未做工程造价审核及竣工财务决算审核，无法确定项目最终成本，先按照实际成本算出节约率62%，得分10*62%=6.2分。节约率高是由于未确定最终成本，形成假性节约，要扣分

附件

工程财政资金绩效评价指标表

填报单位：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

一级指标	评价指标		评价内容	评分标准	指标分值	扣分描述
	二级指标	三级指标				
效益	项目效益	实施效益	项目实施产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20.00
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	20.00
合计					100	90.20

证书序号: 0005649

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。


真复印件无效

发证机关

河北省财政厅

二〇一〇年七月十九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 河北新悦和会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 张兵


经营场所: 河北省石家庄市桥西区中山西路700号东胜悦享天地A座0941


组织形式: 有限责任

执业证书编号: 13010050

批准执业文号: 冀财会〔2010〕2号

批准执业日期: 2010年1月8日





姓名 Full name: 李永强
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1978-05-05
 工作单位 Working unit: 河北威远集团医药有限公司
 身份证号 Identity card No.: 150192720028004



年度检验登记
Annual Renewal Registration




继续有效一年，
another year after.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 / 月 / 日

年 月 日
/y /m /d



Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration


批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
河北省注册会计师协会
河北省注册会计师协会

证书编号
No. of Certificate
130100500008

发证日期
Date of Issuance
2020 年 11 月 18 日



姓名 杨昆
Full name 女
Sex 列
出生日期 1990-10-06
Date of birth
工作单位 河北新瑞和会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 13018419901006102X
Identity card No.



营业执照

(副本)

副本编号: 1-1

统一社会信用代码

91130104699237326Q



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 河北新悦和会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 张兵

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其他业务。（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

注册资本 叁佰万元整

成立日期 2010年01月12日

营业期限 2010年01月12日至 2030年01月11日

住所 河北省石家庄市桥西区中山西路700号东胜一悦享天地A座0941

登记机关

2019

